

Přehled výkopových prací březen až červenec 2026

Etapa 1.

ul.: Jihovýchodní IV - vozovka a chodník v úseku ul. Jižní VI až k č.p. 904/9 včetně
v rozsahu: 51 m²
termín: 11.03.2026 - 12.03.2026, (2 dny)

Etapa 2.

ul.: Jihovýchodní IV - vozovka a chodník v úseku ul. Jižní VI od č.p. 904/9 až k ul. Jižní VII + pokračování Etapy 1
v rozsahu: 74 m²
termín: 13.03.2026 - 16.03.2026, (4 dny)

Etapa 3.

ul.: Jihovýchodní IV + Jižní VII – vozovka a chodník Jihovýchodní IV – Jihovýchodní III + pokračování Etapy 1 + 2
v rozsahu: 80 m²
termín: 17.03.2026 - 23.03.2026, (7 dnů)

Etapa 4.

ul.: Jihovýchodní IV + Jižní VII – vozovka a chodník Jihovýchodní III – Jihovýchodní I + pokračování Etapy 1 + 2 + 3 + 4
v rozsahu: 75 m²
termín: 24.03.2026 - 27.03.2026, (4 dny)

Etapa 5.

ul.: Jihovýchodní IV + Jižní VII – vozovka a chodník Jihozápadní V – Vestavěná + pokračování Etap 2 + 3 + 4
v rozsahu: 65 m²
termín: 28.03.2026 - 31.03.2026, (4 dny)

Etapa 6.

ul.: Jižní VII – vozovka a chodník Vestavěná – Jihozápadní IV + pokračování Etap 3 + 4
v rozsahu: 37 m²
termín: 01.04.2026 - 08.04.2026, (8 dní)

Etapa 7.

ul.: Jižní VII – vozovka a chodník od č.p.1002/4 – k č.p. 1005/10 + pokračování Etapy 4
v rozsahu: 25 m²
termín: 09.04.2026 - 15.04.2026, (7 dní)

Etapa 8.

ul.: Boční II – vozovka a chodník od č.p. 1008/16 – č.p. 1012/24 + pokračování Etap 5 + 6
v rozsahu: 71 m²
termín: 25.03.2026 - 31.03.2026, (7 dní)

Etapa 9.

ul.: Boční II + Vestavěná – vozovka a chodník od č.p. 1012/24 – Jižní IX a Jihozápadní IV + pokračování Etap 5 + 6 + 7
v rozsahu: 86 m²
termín: 01.04.2026 - 07.04.2026, (7 dní)

Etapu 10.

ul.: **Boční II + Vestavěná + Jihozápadní IV – vozovka a chodník Jižní VII – č.p. 1048/69 + pokračování Etap 5 + 6 + 7 + 8**
v rozsahu: **85 m²**
termín: **08.04.2026 - 15.04.2026, (8 dní)**

Etapu 11.

ul.: **Vestavěná – vozovka a chodník od Jihozápadní IV – Jihozápadní II + pokračování Etap 7 + 8**
v rozsahu: **85 m²**
termín: **16.04.2026 - 17.04.2026, (2 dny)**

Etapu 12.

ul.: **Vestavěná – vozovka a chodník od Jihozápadní II – Jihozápadní I + pokračování Etap 8**
v rozsahu: **79 m²**
termín: **18.04.2026 - 21.04.2026, (4 dny)**

Etapu 13.

ul.: **Vestavěná + Jižní IX – vozovka a chodník od č.p. 1048/69 – č.p. 1053/5 + pokračování Etap 8 + 9**
v rozsahu: **61 m²**
termín: **22.04.2026 - 24.04.2026, (3 dny)**

Etapu 14.

ul.: **Vestavěná + Jižní IX + Jihozápadní IV – vozovka a chodník od č.p. 1053/59 – č.p. 1058/49 + pokračování Etap 9 + 10**
v rozsahu: **66 m²**
termín: **25.04.2026 - 04.05.2026, (10 dnů)**

Etapu 15.

ul.: **Vestavěná + Jižní IX + Jihozápadní IV – vozovka a chodník od č.p. 1058/49 – Boční II + pokračování Etap 9 + 10 + 11 + 12**
v rozsahu: **74 m²**
termín: **05.05.2026 - 11.05.2026, (7 dnů)**

Etapu 16.

ul.: **Jihozápadní IV + Jižní IX – vozovka a chodník od Jižní IX – č.p. 1073/19 + pokračování Etap 10 + 11 + 12 + 13 + 14**
v rozsahu: **69 m²**
termín: **12.05.2026 - 19.05.2026, (8 dnů)**

Etapu 17.

ul.: **Jihozápadní IV + Jižní IX – vozovka a chodník od č.p. 1073/19 – č.p. 1038/14 + pokračování Etap 11 + 12 + 13 + 14 + 15**
v rozsahu: **31 m²**
termín: **20.05.2026 - 26.05.2026, (7 dnů)**

Etapu 18.

ul.: **Jihozápadní II – vozovka a chodník od č.p. 1038/14 – 1083/9 + pokračování Etap 13 + 14 + 15 + 16**
v rozsahu: **51 m²**

termín: **27.05.2026 - 02.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 19.

ul.: **Jihozápadní IV + Jihozápadní II – vozovka a chodník od č.p. 1058/49 – Boční II + pokračování Etap 15 + 16 + 17 + 18**

v rozsahu: **35 m²**

termín: **03.06.2026 - 09.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 20.

ul.: **Jihozápadní II – vozovka a chodník od Jižní IX – č.p. 1073/19 – Boční II + pokračování Etap 16 + 17 + 18 + 19 + 20**

v rozsahu: **71 m²**

termín: **10.06.2026 - 16.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 21.

ul.: **Jihozápadní II + Boční II – vozovka a chodník od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku s ul. Severovýchodní VI včetně + pokračování Etap 17 + 18 + 19 + 20 + 21**

v rozsahu: **132 m²**

termín: **17.06.2026 - 23.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 22.

ul.: **Jihozápadní II + Boční II – vozovka a chodník od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku s ul. Severovýchodní VI včetně + pokračování Etap 19 + 20 + 21**

v rozsahu: **62 m²**

termín: **24.06.2026 - 30.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 23.

ul.: **Jihovýchodní I – vozovka a chodník od Boční I – č.p. 701/11 – č.p. 703/7 + pokračování Etap 22 + 23**

v rozsahu: **50 m²**

termín: **24.06.2026 - 30.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 24.

ul.: **Boční II – vozovka a chodník od Jihozápadní II – Jihozápadní IV + pokračování Etapy 21**

v rozsahu: **15 m²**

termín: **01.07.2026 - 09.07.2026, (9 dnů)**

Etapu 25.

ul.: **Jihovýchodní I – vozovka a chodník od Boční I – č.p. 701/11 – č.p. 703/7 – č.p. 705/3 – Jižní VII + pokračování Etap 22 + 23 + 24 + 25**

v rozsahu: **65 m²**

termín: **01.07.2026 - 08.07.2026, (8 dnů)**

Etapu 26.

ul.: **Jihovýchodní I + Jihozápadní I – vozovka a chodník od Boční I – č.p. 701/11 – Jižní VII – Jihovýchodní I č.p. 711/4 – Jihozápadní I č.p. 1068/16 + pokračování Etap 22 + 23 + 24 + 25 + 26**

v rozsahu: **97 m²**

termín: **09.07.2026 - 14.07.2026, (6 dnů)**

Etapu 27.

ul.: **Jihovýchodní I + Jihozápadní I** – vozovka a chodník od č.p. 703/7 – č.p. 705/3 – Jižní VII + Jihovýchodní I č.p. 711/4 – Jihozápadní I č.p. 1068/16 + pokračování Etap 24 + 25 + 26
v rozsahu: **97 m²**
termín: **15.07.2026 - 21.07.2026, (7 dnů)**

Etap 28.

ul.: **Jihovýchodní I a Jihozápadní I** – vozovka a chodník od Jihovýchodní I č.p. 711/4 – Jihozápadní I č.p. 1068/16 + pokračování Etapy 26
v rozsahu: **97 m²**
termín: **22.07.2026 - 28.07.2026, (7 dnů)**

Zařízení staveniště:

ul.: **Jižní náměstí** – východní okraj mezi ul. Jižní IX a Jihozápadní V
v rozsahu: **64 m²**
termín: **11.03.2026 - 28.07.2026, (140 dnů)**

Omezení s úplnou uzavírkou komunikace

Etap 1.

ul.: **Jihovýchodní IV** - vozovka v úseku ul. Jižní VI až k č.p. 904/9 včetně
v rozsahu: **51 m²**
termín: **11.03.2026 - 12.03.2026, (2 dny)**

Etap 2.

ul.: **Jihovýchodní IV a Jižní VII** - vozovka v úseku ul. Jižní VI od č.p. 901/15 až k ul. Jižní VII včetně k č.p. 3310/16 + pokračování Etapy 1
v rozsahu: **74 m²**
termín: **13.03.2026 - 16.03.2026, (4 dny)**

Etap 3.

ul.: **Jihovýchodní IV + Jižní VII** – vozovka Jihovýchodní IV od č.p. 901/15 – Jižní VII k č.p. 875/18 včetně křižovatky s Jihovýchodní III + pokračování Etapy 1 + 2
v rozsahu: **80 m²**
termín: **17.03.2026 - 23.03.2026, (7 dnů)**

Etap 4.

ul.: **Jihovýchodní IV + Jižní VII** – vozovka Jihovýchodní IV od č.p. 901/15 – Jižní VII k č.p. 709/2 až ke křižovatce s Jihovýchodní I + pokračování Etapy 1 + 2 + 3 + 4
v rozsahu: **75 m²**
termín: **24.03.2026 - 27.03.2026, (4 dny)**

Etap 5.

ul.: **Jihovýchodní IV + Jižní VII** – vozovka od č.p. 904/9 až po Jižní VII k č.p. 709/2 – dle přiložené situace + pokračování Etap 2 + 3 + 4
v rozsahu: **65 m²**
termín: **28.03.2026 - 31.03.2026, (4 dny)**

Etap 6.

ul.: Jižní VII – vozovka od křižovatky s Jihovýchodní IV až ke křižovatce s Jihovýchodní I + pokračování Etap 3 + 4
v rozsahu: 37 m²
termín: 01.04.2026 - 08.04.2026, (8 dní)

Etap 7.

ul.: Jižní VII – vozovka mezi Jihovýchodní III a Jihovýchodní I + pokračování Etapy 4
v rozsahu: 25 m²
termín: 09.04.2026 - 15.04.2026, (7 dní)

Etap 8.

ul.: Boční II – vozovka mezi Jihozápadní IV a Jihozápadní V a Vestavěná + pokračování Etap 5 + 6
v rozsahu: 71 m²
termín: 25.03.2026 - 31.03.2026, (7 dní)

Etap 9.

ul.: Boční II + Vestavěná – vozovka mezi Jihozápadní IV a Jihozápadní V a Vestavěná + pokračování Etap 5 + 6 + 7
v rozsahu: 86 m²
termín: 01.04.2026 - 07.04.2026, (7 dní)

Etap 10.

ul.: Boční II + Vestavěná + Jihozápadní IV – vozovka mezi Jihozápadní IV a Jihozápadní V a Vestavěná + pokračování Etap 5 + 6 + 7 + 8
v rozsahu: 85 m²
termín: 08.04.2026 - 15.04.2026, (8 dní)

Etap 11.

ul.: Vestavěná – vozovka v ul. Vestavěná + pokračování Etap 7 + 8
v rozsahu: 85 m²
termín: 16.04.2026 - 17.04.2026, (2 dny)

Etap 12.

ul.: Vestavěná – vozovka v ul. Vestavěná + pokračování Etapy 8
v rozsahu: 79 m²
termín: 18.04.2026 - 21.04.2026, (4 dny)

Etap 13.

ul.: Vestavěná + Jižní IX – vozovka v ul. Vestavěná a Jižní IX od Vestavěné k č.p.1046/9 + pokračování Etap 8 + 9
v rozsahu: 61 m²
termín: 22.04.2026 - 24.04.2026, (3 dny)

Etap 14.

ul.: Vestavěná + Jižní IX + Jihozápadní IV – vozovka v ul. Vestavěná a Jižní IX od Vestavěné k č.p.1046/9 a Jihozápadní IV od č.p. 1049/67 ke křižovatce s Jižní VII + pokračování Etap 9 + 10
v rozsahu: 66 m²
termín: 25.04.2026 - 04.05.2026, (10 dnů)

Etap 15.

ul.: **Věstavěná + Jižní IX + Jihozápadní IV** – vozovka v ul. Vestavěná a Jižní IX od Jihozápadní V ke křiž. s ul. Jihozápadní I včetně a Jihozápadní IV od č.p. 1048/69 ke křižovatce s Jižní VII + pokračování Etap 9 + 10 + 11 + 12
v rozsahu: **74 m²**
termín: **05.05.2026 - 11.05.2026, (7 dnů)**

Etap 16.

ul.: **Jihozápadní IV + Jižní IX** – vozovka Jihozápadní IV od č.p. 1058/49 ke křižovatce s ul. Jižní VII a Jižní IX od křiž. S Jihozápadní V ke křiž. s ul. Jihozápadní I včetně + pokračování Etap 10 + 11 + 12 + 13 + 14
v rozsahu: **69 m²**
termín: **12.05.2026 - 19.05.2026, (8 dnů)**

Etap 17.

ul.: **Boční II + Jihozápadní IV + Jižní IX** – vozovka Boční II od Vestavěné k č.p. 1064/14 Jihozápadní IV od Boční II k č.p.1048/69 a Jižní IX od Jihozápadní V ke křiž. s ul. Jihozápadní I včetně + pokračování Etap 11 + 12 + 13 + 14 + 15
v rozsahu: **31 m²**
termín: **20.05.2026 - 26.05.2026, (7 dnů)**

Etap 18.

ul.: **Boční II + Jihozápadní IV + Jihozápadní II** – vozovka Boční II od ul Vestavěná k č.p. 1064/14 včetně + Jihozápadní IV od Boční II k č.p. 1048/69 + Jihozápadní od Jižní IX k č.p. 1073/19 + pokračování Etap 13 + 14 + 15+ 16
v rozsahu: **51 m²**
termín: **27.05.2026 - 02.06.2026, (7 dnů)**

Etap 19.

ul.: **Boční II + Jihozápadní IV + Jihozápadní II** – vozovka Boční II od ul Vestavěná k č.p. 1064/14 včetně + JZ od ul Boční II k č.p. 1057/51 + JZ II od ul. Jižní II k č.p. 1084/7 + pokračování Etap 15 + 16 + 17 + 18
v rozsahu: **35 m²**
termín: **03.06.2026 - 09.06.2026, (7 dnů)**

Etap 20.

ul.: **Jihozápadní II** – vozovka od Jižní IX k Roztylským sadům + pokračování Etap 16 + 17 + 18 + 19 + 20
v rozsahu: **71 m²**
termín: **10.06.2026 - 16.06.2026, (7 dnů)**

Etap 21.

ul.: **Jihozápadní II + Boční II** – vozovka Boční II od ul Vestavěná ke křiž. Roztylské sady včetně +JZ II od č.p. 1073/19 k Roztyl. Sadům + pokračování Etap 17 + 18 + 19 + 20 + 21
v rozsahu: **132 m²**
termín: **17.06.2026 - 23.06.2026, (7 dnů)**

Etap 22.

ul.: **Jihozápadní II + Boční II** – vozovka Boční II od ul Vestavěná ke křiž. Roztylské sady včetně +JZ II od ul. Jižní IX k Roztyl. sadům + pokračování Etap 19 + 20 + 21
v rozsahu: **62 m²**
termín: **24.06.2026 - 30.06.2026, (7 dnů)**

Etapu 23.

ul.: Jihovýchodní I – vozovka od Boční I č.p. 704/5 + pokračování Etap 22 + 23
v rozsahu: 50 m²
termín: 24.06.2026 - 30.06.2026, (7 dnů)

Etapu 24.

ul.: Boční II – vozovka od ul. Vestavěná až po Roztylské sady včetně + pokračování Etapy 21
v rozsahu: 15 m²
termín: 01.07.2026 - 09.07.2026, (9 dnů)

Etapu 25.

ul.: Jihovýchodní I – vozovka mezi ul. Jižní VII a Boční I + pokračování Etap 22 + 23 + 24 + 25
v rozsahu: 65 m²
termín: 01.07.2026 - 08.07.2026, (8 dnů)

Etapu 26.

ul.: Jihovýchodní I + Jihozápadní I – vozovka JV I od ul. Boční I až za křiž. JZ x Jižní IX + křiž.
s JV I + Jižní VII od Roztyl. Sadů po č.p. 709/2 + Jižní IX křiž. s ul. JZ I + pokračování Etap
22 + 23 + 24 + 25 + 26
v rozsahu: 97 m²
termín: 09.07.2026 - 14.07.2026, (6 dnů)

Etapu 27.

ul.: Jihovýchodní I + Jihozápadní I – vozovka JV I od ul. Boční I až za křiž. JZ x Jižní IX + křiž.
s JV I + Jižní VII od Roztyl. Sadů po č.p. 709/2 + Jižní IX křiž. s ul. JZ I + pokračování Etap
24 + 25 + 26
v rozsahu: 97 m²
termín: 15.07.2026 - 21.07.2026, (7 dnů)

Etapu 28.

ul.: Jihovýchodní I a Jihozápadní I – vozovka od křiž. JV I Jižní VII po křiž. JZ I a Jižní IX +
pokračování Etapy 26
v rozsahu: 97 m²
termín: 22.07.2026 - 28.07.2026, (7 dnů)